

## Tercer informe del Poder Judicial a la Comisión Interpoderes

Remito para su conocimiento el informe de avance de gestiones y labores realizadas desde el 1 de febrero al 9 de marzo de 2017 por parte de este Superior Tribunal de Justicia, a través de la Unidad de implementación de la Reforma Procesal Penal.

La Unidad se reunió el 13/02 para abordar los procesos de compra y contrataciones, la evaluación de las relocalizaciones de oficinas y la capacitación 2017. El presente informe complementa los dos enviados oportunamente.

### Infraestructura

A continuación se detallan exclusivamente las actividades realizadas durante el período 31 de enero a 9 de marzo del presente año, atento a la mecánica de informes mensuales. Cabe recordar que ya se remitieron dos informes a la Comisión Interpoderes con obras ya ejecutadas, y sus respectivas fotografías.

Cabe recordar que algunas de las obras que originalmente fueron planeadas para marzo, se replantearon de manera integral para culminarlas definitivamente dada la estipulación de la nueva fecha.

### Viedma

- <sup>35</sup><sub>17</sub> **Inmueble 25 de Mayo n° 567, destinado a Oficina Judicial y Foro de Jueces:** Se encuentra en plena ejecución. Las obras incluyen tendido de red de datos, readecuación eléctrica, obras de señalización y seguridad, y colocación de tabiquerías. Se estima la culminación de la obra para fines de abril.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> **Inmueble central de Laprida n° 292-Auditorios:** constituye parte de la obra anterior. Se concluyó la readecuación de arquitectura. Se realizó el tendido de canalizaciones, readecuación de sistema eléctrico y luminarias, recambio de piso, colocación de cielorrasos acústicos, instalación de revestimiento melamínico.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> **Infraestructura para shelter:** se construyó platea de hormigón armado para shelter y el grupo generador. Se colocó un tablero seccional para independizar la instalación. Se realizó, asimismo, el tendido de conductos para red eléctrica y red de datos. Fecha estimada de final de obra: 20 de Marzo.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> **Readecuación de sector del Juzgado Penal 4:** se realizó la limpieza total sector. Además, se ejecutó la colocación de piso y cielorrasos. Se efectuó la instalación eléctrica completa con tablero independiente y red de datos con acometidas hasta nuevo rack. Fecha estimada de final de obra: 31 de Marzo.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> **Edificio calle Roca, Fiscalía:** Se realizó el relevamiento de superficie, mapeo de

necesidades edilicias de acuerdo a cantidad de empleados proyectados por el Ministerio Público, realización de planos y armado de pliegos técnicos. La obra tiene un plazo máximo de ejecución de 90 días.

### **Choele Choel**

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Inmueble de calle San Martín N° 1488-Fiscalía Oficina Judicial:** se concluyó la primera etapa de intervención con personal de mantenimiento del propio Poder Judicial. Se realizó la readecuación de redes de datos, tendido de red eléctrica, construcción de tabiquería y trabajos de pintura. Asimismo, se realizaron demoliciones para generar una nueva sala de audiencias. Se prevé una segunda etapa de intervención con personal de mantenimiento para concluir los trabajos, con la relocalización definitiva de los organismos afectados en el receso de julio.

Se licitará a mediados de abril la obra de sobretechos del inmueble.

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Infraestructura para shelter:** se firmó el convenio para la ejecución por obra delegada con la Municipalidad de Choele Choel el 6/3/17.

### **Villa Regina**

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Remedios de Escalada N° 128- Fiscalías:** se concluyó la obra de readecuación. Las labores incluyeron el tendido de la red de datos, construcción de un sector de depósito, readecuación de red eléctrica, reacondicionamiento del sistema de climatización con colocación de equipos split y placas cerámicas y readecuación de tabiquería existente. También la pintura general. Se está coordinando el armado de mobiliario y equipamiento para organizar la mudanza del personal.

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Infraestructura para shelter:** se construyó la platea de hormigón elaborado para shelter y grupo generador. Se colocó un tablero seccional para independizar la instalación. Se realizó el tendido de conductos para red eléctrica y red de datos. Fecha estimada de final de obra: 17 de Marzo.

### **General Roca**

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Ciudad Judicial:** Con personal de mantenimiento se realizó la readecuación de redes de datos y el tendido de la red eléctrica. Se inició el 9-3-17 el desmontado de tabiquería y construcción de nueva según distribución prevista. Se prevé, con personal de mantenimiento, la relocalización definitiva de los organismos afectados durante el receso de Julio.

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Infraestructura shelter:** se concluyeron los trabajos previstos en pliego. Se realizó el tendido de canalizaciones y conectividad eléctrica con tablero independiente. Además, se colocó canalización para red de datos y se instalaron soportes metálicos para colocación del grupo generador.

### **Cipolletti:**

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Calle Villegas e Irigoyen-Fiscalías:** se concluyeron los trabajos previstos en pliego. Se realizó tendido de red eléctrica y red de datos. Se llevaron a cabo, dentro de las labores, demoliciones y construcción de panelería. Asimismo, se construyó la mesa de entradas. También, trabajos de pintura y colocación elementos de seguridad. Se encuentra actualmente en proceso el armado de mobiliario y equipamiento para su posterior ocupación.

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Infraestructura para shelter:** se construyó platea de hormigón elaborado para shelter y grupo generador. Se colocó tablero seccional para independizar la instalación. Se realizó tendido de conductos para red eléctrica y red de datos. Fecha estimada de final de obra: 20 de Marzo

### **Bariloche**

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Inmueble Anasagasti esq. Goedecke- Fiscalías:** se iniciaron trabajos de readecuación eléctrica y red de datos. Se construyó sector de depósito con sistema steel framing. Se verificó la adquisición de la tabiquería a empresa fabricante y se aguarda entrega y provisión de la misma. Fecha estimada de final de obra: 18 de Abril.

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Infraestructura para shelter:** se construyó platea de hormigón elaborado para shelter y grupo generador. Se colocó tablero seccional para independizar la instalación. Se realizó tendido de conductos para red eléctrica y red de datos. Fecha estimada de final de obra: 17 de Marzo

### **Conectividades:**

<sup>35</sup><sub>17</sub> Se iniciaron tareas de tendido de fibra óptica en toda la provincia sujetas al plan de trabajos y autorizaciones municipales. Fecha estimada de final de trabajos: 1 de Abril



## Procesos de la Administración General terminados

### Alquileres

Orden	Proceso	Ciudad	Propietario	N° Expte.	Tipo de Contratacion
1	LOCACION DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE VIEDMA DE APROXIMADAMENTE 850M2 S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma	Lascano Jorge y Lascano Juan	A/CM/0603/16	Directa
2	LOCACION DE UN INMUEBLE DE UNA SUPERFICIE MINIMA APROX. DE 340 M2 EN LA CIUDAD DE CIPOLLETTI CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	Cipolletti	Abdelhamid	A/CM/0644/16	Directa
3	LOCACION DE UN INMUEBLE DE DE UNA SUPERFICIE APROX. DE 140 M2 EN LA CIUDAD DE VILLA REGINA S/ CONTRATACION DIRECTA	Villa Regina	Moncada	A/CM/0645/16	Directa
4	LOCACION DE UN INMUEBLE DE APROX. 600 M2 EN LA CIUDAD DE VIEDMA DESTINADO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	Viedma	Nelson Rossi e hijos SRL	A/CM/0646/16	Directa
5	LOCACION DE UN INMUEBLE DE APROX. 850 M2 EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	Bariloche	Arroyo, Jorge	A/CM/0736/16	Directa

### Capacitaciones

Orden	Proceso	N° Expte	Tipo de Contratacion	Nro.	Estado
1	CONTRATACION DE DOCENTES PARA EL DICTADO DEL CURSO LA "LA LOGICA Y VALORACION DE LA PRUEBA EN UN PROCESO PENAL ACUSATORIO" S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0049/16	Directa	021/16	Finalizado
2	CURSO DE CAPACITACION "LITIGACION ORAL" EN EL MARCO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0157/16	Directa	033/16	Finalizado
3	HONORARIOS PARA EL CURSO DE CAPACITACION "TALLER DE ESTRATEGIAS DE LITIGACION ORAL PARA LA DEFENSA" EN EL MARCO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0226/16	Directa	044/16	Finalizado
4	HONORARIOS DEL CURSO "INTRODUCCION A LA LITIGACION ORAL EN LOS SISTEMAS ACUSATORIOS", EN EL MARCO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0282/16	Directa	045/16	Finalizado
5	HONORARIOS POR EL MODULO II: CAMBIOS EN LA DIFUSION DE LA NOTICIA JUDICIAL CON EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0731/16	Directa	120/16	Finalizado
6	HONORARIOS POR LA CAPACITACION EN SISTEMA ORAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0727/16	Directa	116/16	Finalizado
7	HONORARIOS POR EL DICTADO DE DOS CURSOS POR PARTE DE LA FIRMA 10 PINES S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0729/16	Directa	118/16	Finalizado
8	HONORARIOS POR EL PROGRAMA INTENSIVO DE LITIGACION ORAL PARA EL MINISTERIO PÚBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0868/16	Directa	137/16	Finalizado
9	HONORARIOS PARA EL CURSO DE ORATORIA JURIDICA DESTINADO AL MINISTERIO PÚBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0870/16	Directa	139/16	Finalizado
10	HONORARIOS POR EL DICTADO DE DOS CURSOS INFORMATICOS A CARGO DE LA FIRMA NEXSYS ARGENTINA S.A. S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/1032/16	Directa	158/16	Finalizado

### Contrataciones y compras varias

Orden	Proceso	N° Expte	Tipo de Contratacion	Nro.	Estado
1	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA TECNICA DE UN INGENIERO ELECTRICISTA S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0641/16	Directa	094/16	Finalizado
2	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROYECCION DESTINADAS A LAS SALAS DE AUDIENCIA DE ORGANISMOS VARIOS DEL PODER JUDICIAL S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0649/16	Directa	101/16	Finalizado
3	CONVENIO CON LA POLICIA DE RIO NEGRO PARA EL USO DEL ESPACIO DEL EDIFICIO DE CALLE BONOLLI Nro. 95 DE VILLA REGINA S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/1554/16	Convenio		Convenio Firmado
4	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE ROCA Y CIPOLLETTI	A/CM/1538/16	Directa	226/16	Entregado

## Procesos de la Administración General activos

### Contrataciones y compras varias

Orden	Proceso	N° Expte	Tipo de Contratación	Nro.	Estado
1	CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DESTINADO AL MPF S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0632/16	Directa	092/16	Contrato Firmado, en proceso de ejecución,
2	CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL Y/O EN CONSTRUCCIONES Y/O ARQUITECTO S/ CONTRATACION DIRECTA (A/CM/0869/16)	A/CM/0869/16	Directa	138/16	Contrato Firmado, en proceso de ejecución.
3	ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO A ORGANISMOS VARIOS S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0648/16	Directa	100/16	Se recibió todo el mobiliario en todas las Circunscripciones. Se abonó el saldo del 50% de lo entregado en Viedma, y el 100% de lo entregado en la Hda. Circunscripción.
4	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA VIDEOCONFERENCIA CON DESTINO A LA OFICINA JUDICIAL DE VILLA REGINA	A/CM/1308/16	Directa	197/16	Adquirido. En análisis para dar conformidad de recepción.
5	CONTRATACION DIRECTA CON LA FIRMA ALTEC S.E. PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0335/16	Directa	052/16	Se abonó el saldo de la 5ta. Cuota. Se aguarda entrega
6	CONTRATACION CON LA EMPRESA ALTEC SE POR EL SERVICIO DE GRUAS	A/CM/1528/16	Directa	225/16	En proceso.
7	ADQUISICION DE TELEFONOS IP	A/CM/1542/16	Directa	228/16	Culminada. En proceso de pago.
8	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/0647/16	Directa	099/16	Contratación lista. Se aguarda el material
9	REFUNCIONALIZACION DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DE CIPOLLETTI	A/CM/1547/16	Directa	230/16	Adjudicada
10	ADQUISICION DE CELULARES CON DESTINO AL MINISTERIO PUBLICO	A/CM/1590/16	Directa	235/16	Equipos recibidos
11	CONTRATACION DE UN INGENIERO ELECTRICISTA S/ CONTRATACION DIRECTA	A/CM/1736/16	Directa	243/16	Contrato firmado, ya elaborado el informe por parte del profesional
12	LOCACION DE UN INMUEBLE DESTINADO A DESPOSITO EN LA CIUDAD DE CHOELE CHOEL	A/CM/0108/17	Directa	014/17	En Arquitectura a efectos de que informe las características del inmueble a locar y el costo estimado
13	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERENCIA DESTINADO AL TRIBUNAL DE IMPUGNACION PROVINCIAL	A/CM/0115/17	Directa	015/17	En proceso.
14	LOCACION DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE CON DESTINO A DESÓSITO	A/CM/0117/17	Directa	016/17	En proceso.

### Recursos necesarios

Para la continuidad de las obras, equipamiento informático, mobiliario, software, locaciones y demás tramitaciones necesarias para la implementación de la Reforma Procesal Penal, se requieren para el mes de marzo 17.332.820 pesos, que ya fueron solicitados por nota al Ministro de Economía de la Provincia.